Pruské – kanalizácia a čov

Rok	2021								2022												2023				
Mesiac	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	január	február	marec	apríl	
Podpis ZoD																									
Nadobudnutie účinnosti ZoD																									
Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi																									
Zariadenie staveniska																									
Projekt dopravného značenia																									
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci																									
Plán ochrany životného prostredia																									
Plán organizácie výstavby																									
Kontrolno skúšobný plán																									
Geodetické práce																									
Informačná tabuľa , 3 kusy	798,19 €																								798,19
Archeologický prieskum	400,00 €	586,67 €	586,67 €	586,67 €	586,67 €	560,00 €	586,67 €				613,33 €	560,00 €	586,67 €	586,67 €	560,00 €	613,33 €	586,67 €	560,00 €	586,67 €				613,31 €	240,00 €	10 000,00
Náhradná výsadba drevín																								30 000,00 €	30 000,00
Prevádzkové poriadky a manipulačné poriadky																							1 534,83 €	21 487,63 €	23 022,46
Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DS)																			8 604,57 €				24 738,13 €	15 058,00 €	48 400,70
Pamätná tabuľa - 1ks																								1 017,27 €	1 017,27
Ostatné																									
SO 418 - Zberač B - Bohunice - Pruské	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**72 420,21 €**	**81 073,96 €**	**88 795,29 €**	**84 934,63 €**	**110 404,52 €**	**95 600,29 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**88 795,29 €**	**15 442,67 €**	
SO 418.1 Kanalizačná sieť														69 809,42 €	77 157,78 €	84 506,14 €	80 831,96 €	77 157,78 €	80 831,96 €				84 506,14 €	14 696,73 €	569 497,91
SO 418.2 Zaústenie kanalizačných prípojok														2 610,79 €	3 916,18 €	4 289,15 €	4 102,67 €	3 916,18 €	4 102,67 €				4 289,15 €	745,94 €	27 972,73
SO 418.3 Dotknutie ochranného pásma dráhy (OPD)																		29 330,56 €	10 665,66 €						39 996,22
SO 419 - Kanalizačná sieť Bohunice	**59 429,90 €**	**87 163,86 €**	**87 163,86 €**	**87 163,86 €**	**87 163,86 €**	**83 201,86 €**	**87 163,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**91 125,85 €**	**83 201,86 €**	**87 163,86 €**	**87 163,86 €**	**83 201,86 €**	**79 239,85 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 419.1. Kanalizačná sieť	59 429,90 €	87 163,86 €	87 163,86 €	87 163,86 €	87 163,86 €	83 201,86 €	87 163,86 €				91 125,85 €	83 201,86 €	87 163,86 €	87 163,86 €	83 201,86 €	79 239,85 €									1 089 548,20
SO 419.2 Preložky	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 387,68 €**	**6 894,93 €**	**6 894,93 €**	**22 015,10 €**	**16 850,07 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 535,43 €**	**28 972,43 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 419.2.1 Preložka STL plynovodu Bohunice			4 387,68 €	6 894,93 €	6 894,93 €	3 760,86 €																			21 938,40
SO 419.2.2 Preložka vodovodu						18 254,24 €	16 850,07 €																		35 104,31
SO 419.2.3 Preložka diaľkového kábla																		10 535,43 €	28 972,43 €						39 507,86
SO 419.3 - ČS B11	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 528,42 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9 151,68 €**	**713,33 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 419.3.1 Čerpacia stanica ČS B11 - stavebná časť							15 528,42 €				6 655,04 €														22 183,46
SO 419.3.2 Prípojka NN pre ČS B11											2 496,64 €	713,33 €													3 209,97
SO 419.4 - Zaústenie kanalizačných prípojok	**4 352,43 €**	**9 575,34 €**	**9 575,34 €**	**9 575,34 €**	**9 575,34 €**	**9 140,09 €**	**9 575,34 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**10 010,58 €**	**9 140,09 €**	**9 575,34 €**	**9 575,34 €**	**9 140,09 €**	**8 704,83 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 419.4 Zaústenie kanalizačných prípojok	4 352,43 €	9 575,34 €	9 575,34 €	9 575,34 €	9 575,34 €	9 140,09 €	9 575,34 €				10 010,58 €	9 140,09 €	9 575,34 €	9 575,34 €	9 140,09 €	8 704,83 €									117 515,49
SO 420 - Čerpacia stanica ČS B9	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**23 428,93 €**	**17 262,43 €**	**557,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 420.1 Čerpacia stanica ČS B9 - stavebná časť														23 428,93 €	13 564,12 €										36 993,05
SO 420.3 Prípojka NN pre ČS B9															3 326,98 €										3 326,98
SO 420.4 Vodovodná prípojka pre ČS B9															371,33 €	557,00 €									928,33
SO 421 Čerpacia stanica ČS B6	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**17 102,08 €**	**35 129,91 €**	**2 536,86 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 421.1 Čerpacia stanica ČS B6 - stavebná časť															17 102,08 €	34 204,17 €									51 306,25
SO 421.3 Prípojka NN pre ČS B6																925,74 €	1 234,31 €								2 160,05
SO 421.4 Vodovodná prípojka pre ČS B6																	1 302,55 €								1 302,55
SO 426.1 Kanalizačná sieť Pruské	**99 540,20 €**	**145 992,29 €**	**145 992,29 €**	**145 992,29 €**	**145 992,29 €**	**139 356,28 €**	**145 992,29 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**152 628,31 €**	**139 356,28 €**	**145 992,29 €**	**145 992,29 €**	**139 356,28 €**	**152 628,31 €**	**145 992,29 €**	**139 356,28 €**	**145 992,29 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**152 628,31 €**	**26 544,10 €**	
SO 426.1 Kanalizačná sieť	99 540,20 €	145 992,29 €	145 992,29 €	145 992,29 €	145 992,29 €	139 356,28 €	145 992,29 €				152 628,31 €	139 356,28 €	145 992,29 €	145 992,29 €	139 356,28 €	152 628,31 €	145 992,29 €	139 356,28 €	145 992,29 €				152 628,31 €	26 544,10 €	2 455 324,96
SO 426.2 Přeložky	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 775,03 €**	**242,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 426.2.1 Preložka prípojovacieho plynovodu Pruské													1 775,03 €	242,05 €											2 017,08
SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojok	**9 097,14 €**	**20 013,72 €**	**20 013,72 €**	**20 013,72 €**	**20 013,72 €**	**19 104,00 €**	**20 013,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 923,43 €**	**19 104,00 €**	**20 013,72 €**	**20 013,72 €**	**19 104,00 €**	**20 923,43 €**	**20 013,72 €**	**19 104,00 €**	**20 013,72 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 923,43 €**	**3 638,88 €**	
SO 426.3 Zaústenie kanalizačných prípojok	9 097,14 €	20 013,72 €	20 013,72 €	20 013,72 €	20 013,72 €	19 104,00 €	20 013,72 €				20 923,43 €	19 104,00 €	20 013,72 €	20 013,72 €	19 104,00 €	20 923,43 €	20 013,72 €	19 104,00 €	20 013,72 €				20 923,43 €	3 638,88 €	332 045,79
SO 427 Čerpacia stanica ČS B7	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**43 166,87 €**	**24 366,78 €**	**30 914,35 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**62 968,74 €**	**19 454,08 €**	
SO 427.1 Čerpacia stanica ČS B7 - stavebná časť																	43 166,87 €	21 583,43 €							64 750,30
SO 427.3 Prípojka NN pre ČS B7																		2 783,35 €	2 783,34 €						5 566,69
SO 427.4 Vodovodná prípojka pre ČS B7																			753,30 €						753,30
SO 427.5 Prijazdová komunikácia k ČS B7																			27 377,71 €				62 968,74 €	19 454,08 €	109 800,53
SO 428 Čerpacia stanica ČS B8	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15 014,66 €**	**23 686,00 €**	**2 783,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 428.1 Čerpacia stanica ČS B8 - stavebná časť													15 014,66 €	22 521,99 €											37 536,65
SO 428.3 Prípojka NN pre ČS B8														1 164,01 €	1 164,00 €										2 328,01
SO 428.4 Vodovodná prípojka pre ČS B8															1 619,02 €										1 619,02
SO 430 ČOV Pruské																									
SO 430.1 Združený objekt ČOV	**0,00 €**	**14 955,78 €**	**53 808,19 €**	**51 867,63 €**	**38 260,29 €**	**36 521,19 €**	**38 260,29 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**39 999,39 €**	**36 521,19 €**	**33 721,21 €**	**32 386,19 €**	**19 255,74 €**	**20 451,19 €**	**29 160,26 €**	**29 281,41 €**	**15 075,61 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.1.1 Združený objekt VČS, JSK a JKV		4 756,72 €	26 161,96 €	10 702,62 €																					41 621,30
SO 430.1.2 Hrubé predčistenie a obtokový žľab			7 987,97 €	2 904,72 €																					10 892,69
SO 430.1.3 Obehové aktivačné nádrže		6 995,01 €	12 824,18 €	12 824,18 €	12 824,18 €	12 241,27 €	12 824,18 €				13 407,10 €	12 241,27 €	12 824,18 €	12 824,18 €	582,92 €										122 412,65
SO 430.1.4 Dosadzovacie nádrže		3 204,05 €	5 874,10 €	5 874,10 €	5 874,10 €	5 607,10 €	5 874,10 €				6 141,10 €	5 607,10 €	1 335,02 €												45 390,77
SO 430.1.5 Prevádzková budova s dúchárňou a stabilizačné nádrže			879,07 €	19 339,50 €	19 339,50 €	18 460,43 €	19 339,50 €				20 218,57 €	18 460,43 €	19 339,50 €	19 339,50 €	18 460,43 €	20 218,57 €	19 339,50 €	18 460,43 €	14 944,13 €						246 139,06
SO 430.1.5.50 Vzduchotechnika																	9 598,25 €	10 608,59 €							20 206,84
SO 430.1.5.60 Zdravotne technické inštalácie			80,91 €	222,51 €	222,51 €	212,39 €	222,51 €				232,62 €	212,39 €	222,51 €	222,51 €	212,39 €	232,62 €	222,51 €	212,39 €	131,48 €						2 862,25
SO 430.1.6 Spojovacie potrubie a žľaby	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 893,94 €**	**8 788,18 €**	**12 554,40 €**	**11 996,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 681,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.1.6.1 Spojovacie potrubie						282,17 €	6 207,76 €				4 796,91 €														11 286,84
SO 430.1.6.2 Rozdelovací objekt OAN				3 893,94 €	3 677,61 €																				7 571,55
SO 430.1.6.3 Rozdelovací objekt DN					3 385,69 €	1 692,84 €																			5 078,53
SO 430.1.6.4 Merný žľab na odtoku					1 069,18 €	4 276,70 €																			5 345,88
SO 430.1.6.5 Merný domček na odtoku					655,70 €	2 753,92 €	2 885,06 €				2 885,06 €														9 179,74
SO 430.1.6.6 Spojné a lomové šachty						3 548,77 €	2 903,54 €																		6 452,31
SO 430.1.7 Studňa užitkovej vody	**0,00 €**	**3 228,00 €**	**4 842,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.1.7 Studňa užitkovej vody		3 228,00 €	4 842,00 €																						8 070,00
SO 430.1.8 Zastrešenie hrubého predčistenia	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 589,15 €**	**3 794,58 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.1.8 Zastrešenie hrubého predčistenia					7 589,15 €	3 794,58 €																			11 383,73
SO 430.2.1 Potrubné rozvody v areálu ČOV	**0,00 €**	**0,00 €**	**7 413,36 €**	**5 116,78 €**	**8 067,02 €**	**20 591,16 €**	**14 528,30 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.2.1.1 Kanalizácia v ČOV			7 413,36 €	390,18 €																					7 803,54
SO 430.2.1.2 Vodovod pitný a úžitkový				4 726,60 €	900,30 €																				5 626,90
SO 430.2.1.3 Kalové potrubia					7 166,72 €	1 592,61 €																			8 759,33
SO 430.2.1.4 Vzduchové potrubia						18 998,55 €	14 528,30 €																		33 526,85
SO 430.2.2 Prípojka pitnej vody	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**24 714,60 €**	**25 950,33 €**	**23 478,88 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.2.2 Prípojka pitnej vody																	24 714,60 €	25 950,33 €	23 478,88 €						74 143,81
SO 430.2.3 Prípojka pitné vody	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 797,92 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2 825,31 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.2.3 Obtok							1 797,92 €				2 825,31 €														4 623,23
SO 430.3 Cesty, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy	**0,00 €**	**16 865,49 €**	**21 825,93 €**	**21 825,93 €**	**21 825,93 €**	**20 833,85 €**	**21 825,93 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**22 818,02 €**	**20 833,85 €**	**21 825,93 €**	**21 825,93 €**	**20 833,85 €**	**22 818,02 €**	**21 825,93 €**	**24 967,50 €**	**67 930,96 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**70 455,82 €**	**15 609,58 €**	
SO 430.3.1 Cesty a spevnené plochy																		4 133,65 €	30 313,43 €				23 424,01 €		57 871,09
SO 430.3.2 Prijazdová komunikácia k ČOV																			15 791,60 €				24 213,79 €	12 633,29 €	52 638,68
SO 430.3.3 Terénne a sadové úpravy		16 865,49 €	21 825,93 €	21 825,93 €	21 825,93 €	20 833,85 €	21 825,93 €				22 818,02 €	20 833,85 €	21 825,93 €	21 825,93 €	20 833,85 €	22 818,02 €	21 825,93 €	20 833,85 €	21 825,93 €				22 818,02 €	2 976,29 €	346 238,68
SO 430.4 Oplotenie	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 348,19 €**	**4 375,79 €**	
SO 430.4 Oplotenie																							5 348,19 €	4 375,79 €	9 723,98
SO 430.5 Odtok z ČOV a výustný objekt	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 191,24 €**	**25 016,13 €**	**26 207,37 €**	**7 147,47 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.5 Odtok z ČOV a výustný objekt											1 191,24 €	25 016,13 €	26 207,37 €	7 147,47 €											59 562,21
SO 430.6 Prípojka VN a trafostanica	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**19 059,73 €**	**20 012,72 €**	**47 149,99 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.6a Prípojka VN																	19 059,73 €	20 012,72 €	18 106,74 €						57 179,19
SO 430.6b Kiosková trafostanica																			29 043,25 €						29 043,25
SO 430.7 Stavebná elektroinštalácia	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 571,78 €**	**6 044,56 €**	**5 769,80 €**	**6 044,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**6 319,31 €**	**5 769,80 €**	**6 044,56 €**	**6 044,56 €**	**5 769,80 €**	**6 319,31 €**	**6 044,56 €**	**5 769,80 €**	**6 044,56 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 022,28 €**	**0,00 €**	
SO 430.7 Stavebná elektroinštalácia				3 571,78 €	6 044,56 €	5 769,80 €	6 044,56 €				6 319,31 €	5 769,80 €	6 044,56 €	6 044,56 €	5 769,80 €	6 319,31 €	6 044,56 €	5 769,80 €	6 044,56 €				3 022,28 €		78 579,24
SO 430.8 Preložka potoka	**2 161,58 €**	**2 882,10 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.8 Preložka potoka	2 161,58 €	2 882,10 €																							5 043,68
SO 430.9 Preložka závlahového výtlačného potrubia	**57 051,60 €**	**57 051,60 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
SO 430.9 Preložka závlahového výtlačného potrubia	57 051,60 €	57 051,60 €																							114 103,20
PS STG	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**39 553,54 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**23 210,62 €**	**57 518,59 €**	**33 584,70 €**	**10 333,76 €**	**17 772,77 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**32 583,40 €**	**0,00 €**	
PS 406 Bohunice - ČS B9																41 271,16 €									41 271,16
PS 407 Bohunice - ČS B6																	33 584,70 €	10 333,76 €							43 918,46
PS 408 Bohunice - ČS B7																			17 772,77 €				32 583,40 €		50 356,17
PS 409 Pruské - ČS B8															23 210,62 €	16 247,43 €									39 458,05
PS 412 Bohunice - ČS B11												39 553,54 €													39 553,54
PS 410 ČOV Pruské	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**5 754,98 €**	**42 203,13 €**	**40 284,82 €**	**42 203,13 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**44 121,46 €**	**40 284,82 €**	**42 203,13 €**	**42 203,13 €**	**40 284,82 €**	**44 121,46 €**	**42 203,13 €**	**40 284,82 €**	**42 203,13 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**9 591,61 €**	**0,00 €**	
PS 410.1 ČOV Pruské - Mechanická a biologická linka				3 623,91 €	26 575,30 €	25 367,34 €	26 575,30 €				27 783,27 €	25 367,34 €	26 575,30 €	26 575,30 €	25 367,34 €	27 783,27 €	26 575,30 €	25 367,34 €	26 575,30 €				6 039,84 €		326 151,45
PS 410.2 ČOV Pruské - Kalové hospodárstvo				2 131,07 €	15 627,83 €	14 917,48 €	15 627,83 €				16 338,19 €	14 917,48 €	15 627,83 €	15 627,83 €	14 917,48 €	16 338,19 €	15 627,83 €	14 917,48 €	15 627,83 €				3 551,77 €		191 796,12
PS ELEKTR	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**18 884,51 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**38 178,13 €**	**24 362,71 €**	**32 087,45 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**29 098,60 €**	**7 274,65 €**	
PS 456 Bohunice - ČS B9																6 090,68 €	24 362,71 €								30 453,39
PS 457 Bohunice - ČS B6																		32 087,45 €							32 087,45
PS 458 Bohunice - ČS B7																							29 098,60 €	7 274,65 €	36 373,25
PS 459 Pruské - ČS B8																32 087,45 €									32 087,45

7 874 999,79 €

PS 462 Bohunice - ČS B11													18 884,51 €											18 884,51
PS 460 ČOV Pruské	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1 365,74 €**	**13 820,01 €**	**25 539,41 €**	**26 755,58 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**27 971,73 €**	**25 539,41 €**	**26 755,58 €**	**26 755,58 €**	**25 539,41 €**	**27 971,73 €**	**26 755,58 €**	**25 539,41 €**	**26 465,91 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
PS 460.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu				1 365,74 €	10 015,43 €	9 560,18 €	10 015,43 €				10 470,67 €	9 560,18 €	10 015,43 €	10 015,43 €	9 560,18 €	10 470,67 €	10 015,43 €	9 560,18 €	10 015,43 €						120 640,38
PS 460.2 Meranie a regulácia					3 804,58 €	15 979,23 €	16 740,15 €				17 501,06 €	15 979,23 €	16 740,15 €	16 740,15 €	15 979,23 €	17 501,06 €	16 740,15 €	15 979,23 €	16 450,48 €						186 134,70
30% Finanačné plnenie - do uplinutia 50% lehoty výstavby (milník č.1 - 30.4.2022)																								
50% Finanačné plnenie - do uplinutia 70% lehoty výstavby (milník č. - 22.9.2022)																								
Dokončovacie práce																								
Geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela																								
Plán užívania																								
Odstránenie zariademia staveniska																								
Odovzdanie stavebného diela																								
Ostatné prípravné (prevádzkové a stavebné práce)																								
Rok	**2021**								**2022**												**2023**			
Mesiac	**máj**	**jún**	**júl**	**august**	**september**	**október**	**november**	**december**	**január**	**február**	**marec**	**apríl**	**máj**	**jún**	**júl**	**august**	**september**	**október**	**november**	**december**	**január**	**február**	**marec**	**apríl**
Predpokladané finančné čerpanie	**232 831,04 €**	**358 314,85 €**	**355 609,04 €**	**363 623,59 €**	**416 825,08 €**	**439 266,54 €**	**459 122,44 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**437 381,61 €**	**445 594,30 €**	**455 763,86 €**	**519 471,93 €**	**504 477,96 €**	**603 970,38 €**	**524 942,24 €**	**518 554,21 €**	**576 806,13 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**502 301,94 €**	**160 142,65 €**	**7 874 999,79 €**

30% Finanačné plnenie - do uplinutia 50% lehoty výstavby - splnené

50% Finanačné plnenie - do uplinutia 70% lehoty výstavby - splnené